



第3回 ペーパン川・倉沼川災害対策連絡協議会

ペーパン川・倉沼川流域の
農地災害復旧状況について

平成30年12月2日（日）

1. 農地の災害復旧事業について

農地の災害復旧事業については、9月10日(月)～12日(水)に査定を受け、全地区が承認・事業確定されております。

復旧工事については、事業主体である旭川市と東川町より全地区発注済みで、ペーパン川流域は米原1地区が9月26日に着工し既に完成済み、他の地区も10月12日に着工済みです。

また、倉沼川流域の2地区は、9月28日着工し東5号地区は完成済み、西5号地区は工事中であります。

農地の復旧については、原形復旧を基本として河川側と調整を行いながら実施中で、来年の営農に間に合うよう進めている状況です。

■7月の大雨による農地災害復旧事業【旭川市・東川町】

事業主体	地区名	工種	被害状況	数量 (ha)	工期		備考
					始	終	
ペーパン川							
旭川市	豊田1	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	9.40	H30.10.12	H31.2.20	
旭川市	豊田2	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	1.33	H30.10.12	H31.2.20	
旭川市	米原1	田	農地への土砂流入や表土流出	0.46	H30.9.26	H30.11.20	ビニールハウス再建済
旭川市	米原2	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	4.87	H30.10.12	H31.2.20	
旭川市	瑞穂	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	4.12	H30.10.12	H31.2.20	
ペーパン川 合計		5地区		20.18			
倉沼川							
東川町	東5号	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	0.59	H30.9.28	H30.11.30	
東川町	西5号	田	農地への土砂流入や表土流出、畦畔崩落	1.78	H30.9.28	H31.3.20	
倉沼川 合計		2地区		2.37			
農地災害復旧事業		7地区		22.55			

2. ペーパン川・倉沼川流域の農地災害復旧状況

