【令和４年度】　　実　　績

整理番号	事業名	実施箇所	全体計画内容	事業実施目的	事業期間（予定）	全体事業費（百万円）	実　績	
							事業費（百万円）	実績内容
R4-1	復旧治山事業	中川郡美深町字大手（オンネナイの沢）	床固工(流木捕捉式)1基 床固工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基 谷止工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基 流木対策工(危険木除去)1式	人家、町道、林道、河川等を土砂流出の災害から守り、民生の保全を図る。	H30～R4	184	60	谷止工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基 流木対策工(危険木除去)1式
R4-2	復旧治山事業	中川郡美深町字仁宇布（沼岳沢川）	床固工(流木捕捉式)1基 床固工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基 流木対策工(危険木除去)1式	道道、河川等を土砂流出の災害から守り、民生の保全を図るため。	R4～R5	182	88	床固工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基 流木対策工(危険木除去)1式
R4-3	流木防止総合対策事業	中川郡音威子府村字物満内（オシマアイノ沢）	谷止工(流木捕捉式)1基 谷止工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)5基 簡易流木捕捉工(鋼製)1基 流木対策工(危険木除去)1式	人家、村道、河川等を土砂流出の災害から守り、民生の保全を図るため。	R1～R5	224	80	谷止工(ｺﾝｸﾘｰﾄ)2基